

خلاصه مالی کفسابی پروژه ساختمان مسکونی مهرشهر		
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	اجرای کفسابی سنگ واحدها	صورت وضعیت:
کف طبقه اول و دوم و سوم	حسین علیزاده	نام پیمانکار:
پیوست: ندارد	صورتحساب شماره ۳	شماره صورتحساب:
ردیف	محل اجرا	قیمت کل (ریال)
۱	سقف طبقه سوم واحد غربی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سقف طبقه سوم واحد شرقی	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۳	سقف طبقه دوم واحد غربی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سقف طبقه دوم واحد شرقی	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۵	سقف طبقه اول واحد غربی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	سقف طبقه اول واحد شرقی	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)		۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰
اضافه کار (ریال)		۰
حسن انجام کار (ریال)		۸۸,۳۵۰,۰۰۰
دریافتی ها از صورت وضعیت شماره ۱ تاریخ ۰۴/۰۷/۰۷		۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی ها از صورت وضعیت شماره ۲ تاریخ ۰۴/۰۸/۲۶		۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی ها از صورت وضعیت شماره ۳ تاریخ ۰۴/۰۹/۱۸		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی علی الحساب در تاریخ		۰
جمع کسورات (ریال)		۶۱۵,۳۵۰,۰۰۰
جمع کل مبلغ قابل پرداخت (ریال)		۲۶۸,۱۵۰,۰۰۰
امضای پیمانکار	امضای سرپرست	امضای مدیر پروژه
اینجانب	حسین علیزاده	مبلغ
را بابت دستمزد و سایر حقوق و مزایای قانونی خود نقدا دریافت نمودم و هیچگونه ادعایی نسبت به کارکرد و حقوق و مزایای خود ندارم.		
شماره شبا/ کارت:		
به نام:		

ریز متره کفسایی پروژه مهرشهر - صورت وضعیت شماره ۳

ردیف	محل اجرا	فی (ریال)	آیتم	درصد زیرگروه	درصد محقق شده	درصد نهایی	مبلغ کارکرد (ریال)	توضیحات
۱	سقف طبقه سوم واحد شرقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیارزنی بندها	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
			ژل اپوکسی بندها	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
			ساب زبر	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
			اپوکسی مایع کل کار	۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			ساب نهایی	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			پولیش نهایی	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰	
۲	سقف طبقه سوم واحد غربی	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	شیارزنی بندها	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	
			ژل اپوکسی بندها	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	
			ساب زبر	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	
			اپوکسی مایع کل کار	۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			ساب نهایی	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			پولیش نهایی	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰	
۳	سقف طبقه دوم واحد شرقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیارزنی بندها	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
			ژل اپوکسی بندها	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
			ساب زبر	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
			اپوکسی مایع کل کار	۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			ساب نهایی	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			پولیش نهایی	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰	
۴	سقف طبقه دوم واحد غربی	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	شیارزنی بندها	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	
			ژل اپوکسی بندها	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	
			ساب زبر	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	
			اپوکسی مایع کل کار	۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			ساب نهایی	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰	
			پولیش نهایی	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰	

	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	شیارزنی بندها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سقف طبقه اول واحد شرقی	۵
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	ژل اپوکسی بندها			
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	ساب زبر			
	۰	۰٪	۰٪	۵٪	اپوکسی مایع کل کار			
	۰	۰٪	۰٪	۲۵٪	ساب نهایی			
	۰	۰٪	۰٪	۲۰٪	پولیش نهایی			
	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	شیارزنی بندها	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	سقف طبقه اول واحد غربی	۶
	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	ژل اپوکسی بندها			
	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	ساب زبر			
	۰	۰٪	۰٪	۵٪	اپوکسی مایع کل کار			
	۰	۰٪	۰٪	۲۵٪	ساب نهایی			
	۰	۰٪	۰٪	۲۰٪	پولیش نهایی			
	۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰						جمع	۷