

Action Plan

از 9 آذر ماه الی 23 آذر ماه 1403

ID	WBS	فعالیت ها	زمان (روز)	ضریب زمانی	درصد پیشرفت برنامه ای	درصد پیشرفت فیزیکی	شروع	پایان						
									H2	2024		2025		2026
									H1	H2	H1	H2	H1	H2
204	1.6.1	سفت کاری	101.25 days	2.14	1.44	0.72	1403/7/1	1403/10/16						
205	1.6.1.1	اجرای دیوارچینی جان پناه و اتاق آسانسور	15 days	0.49	0.49	0.24	1403/7/1	1403/7/16						
206	1.6.1.2	اجرای ساپورت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی	7 days	0.23	0.23	0.09	1403/7/15	1403/7/22						
207	1.6.1.3	تهیه و اجرای چهارچوب درب ها	7 days	0.23	0.23	0	1403/8/16	1403/8/23						
209	1.6.1.5	تهیه و اجرای عایق کاری کف بام	10 days	0.32	0.28	0.16	1403/9/15	1403/9/25						
219	1.6.3	تاسیسات مکانیکی	68 days	2.47	2.14	0.19	1403/8/16	1403/10/26						
221	1.6.3.2	تهیه و اجرای لوله های آب سرد و گرم مصرفی به انضمام ساپورت	20 days	0.65	0.65	0	1403/8/16	1403/9/6						
222	1.6.3.3	و اجرای لوله های سیستم گرمایش و سرمایش به انضمام ساپورت	20 days	0.65	0.65	0.1	1403/8/16	1403/9/6						
223	1.6.3.4	تهیه و اجرای لوله های سیستم اطفای حریق به انضمام ساپورت	20 days	0.65	0.65	0.1	1403/8/16	1403/9/6						
224	1.6.3.5	تهیه و اجرای عایقکاری لوله ها	6 days	0.19	0.19	0	1403/9/6	1403/9/12						
225	1.6.4	تاسیسات الکتریکی	13 days	0.65	0.65	0	1403/8/16	1403/8/29						
226	1.6.4.1	تهیه و اجرای لوله کشی با لوله فلزی	6 days	0.19	0.19	0	1403/8/16	1403/8/22						
227	1.6.4.2	تهیه و اجرای کابل کشی سیم کشی مربوط به روشنایی و دوربین	7 days	0.23	0.23	0	1403/8/22	1403/8/29						
228	1.6.4.3	تهیه و اجرای سیم کشی	7 days	0.23	0.23	0	1403/8/22	1403/8/29						
229	1.7	عملیات ساخت و اجرا کارهای مشترک	208.75 days	12.14	0.31	1.66	1403/7/12	1404/2/18						
236	1.7.2	تاسیسات مکانیکی	208.75 days	3.57	0.31	1.3	1403/7/12	1404/2/18						
237	1.7.2.1	رایزرها	208.75 days	3.57	0.31	1.3	1403/7/12	1404/2/18						
238	1.7.2.1.1	تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب	10 days	0.32	0.31	0.32	1403/7/12	1403/10/25						
257	1.8	ساخت و اجرای نما	200.75 days	4.87	0.73	1.5	1403/7/7	1404/2/4						
258	1.8.1	اجرای نمای کل ساختمان	200.75 days	4.87	0.73	1.5	1403/7/7	1404/2/4						
259	1.8.1.1	عملیات تخریب سنگ نما و شاسی کشی آن	40 days	1.3	0.73	1.17	1403/7/7	1403/11/12						

Project: پروژه ساختمانی مهرشهر Date: Fri 11/29/24	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline			
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical			
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Split			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Progress			